

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
e-mail Segretario@muzzano.ch
Data 08.03.2016

MESSAGGIO MUNICIPALE 90-2016

Approvato con risoluzione municipale no. 5810 del 07.03.2016

Ratifica del sorpasso di credito di fr. 93'631.05 nel quadro del credito per le opere effettuate per la formazione del sottopasso pedonale della strada cantonale in zona Agnuzzo

Egregio Signor Presidente,
gentili signore, egregi signori consiglieri comunali

Il Municipio, conformemente alla LOC art.168 cpv.2, presenta il seguente Messaggio con la richiesta di ratifica del sorpasso di fr. 93'631.05 nel quadro del credito per le opere effettuate per la formazione del sottopasso pedonale della strada cantonale in zona Agnuzzo e la richiesta di liquidazione del rispettivo credito.

Il Messaggio di ratifica arriva purtroppo solo ora, a distanza di alcuni anni dalla conclusione dell'opera, a seguito di una richiesta danni da parte di un vicino, vertenza che si è conclusa solamente nel 2015 con un esborso da parte del Comune di fr. 5'000.00, un'inezia comunque rispetto alla richiesta iniziale.

Il preventivo di spesa

Il credito originario di fr 764'000.00 era stato concesso dal Consiglio Comunale il 19.12.2006 con approvazione del Messaggio Municipale 12-2006 (Messaggio Municipale concernente la richiesta di un credito straordinario di fr. 734'000.00 per la formazione del sottopasso pedonale della strada cantonale in zona Agnuzzo e di fr. 30'000.00 per le opere di adattamento della strada cantonale a seguito dell'eliminazione del passaggio pedonale).

Qui di seguito forniamo il dettaglio del preventivo di spesa delle opere autorizzate a suo tempo.

Opere	Importo preventivato (fr.)
Sottopasso (opera principale)	395'000.00
Rampa accesso lato nord (a monte)	87'000.00
Rampa accesso lato sud (a valle)	59'000.00
Rampa accesso da via alla Fontana (a valle)	24'000.00
TOTALE Opere principali	565'000.00
Altri costi (regolamentazione del traffico, modifiche e protezioni delle infrastrutture esistenti)	85'000.00
Riserve 5%	32'000.00
IVA 7.6%	52'000.00
TOTALE DEI COSTI DI COSTRUZIONE	734'000.00
Eliminazione passaggio pedonale esistente e modifica isola centrale	30'000.00
TOTALE	764'000.00

In corso d'opera il progetto ha subito dei cambiamenti:

- Una modifica nelle rampe di accesso (variante discussa in commissione edilizia e illustrata in CC durante la discussione del messaggio);
- Introduzione ed uso della tecnica del tubo a spinta invece di quella tradizionale, soluzione che ha consentito di effettuare i lavori senza interruzione del traffico stradale.

Le spese a consuntivo ed entità del sorpasso

In fase di consuntivo non è stato possibile fare un confronto diretto fra i costi indicati nel messaggio e le opere effettivamente eseguite, i costi illustrati nella tabella seguente sono ripartiti fra l'impresa e la Progettazione/Direzione lavori.

Opere	Importo a consuntivo IVA compresa (fr.)
Studio d'ingegneria Eraldo Pianetti	29'590.00
MPN Ingegneria SA	80'164.80
Ing. Pedrozzi e associati	5'979.20
Paler SA	8'000.00
Mutti & Co. SA	41'205.50
GeoEdil SA	467'868.10
Joda Metal costruzioni SA	40'297.30
Officine Cameroni SA	23'761.85
Cogesa SA	134'000.00
Varie	21'764.30
Accordo vertenza mapp.883	5'000.00
TOTALE	857'631.05

Totale opere preventivate:	Fr.	764'000.00
Totale opere eseguite:	Fr.	857'631.05
Sorpasso	Fr.	93'631.05 (12.3 %)

Fattura pagata in doppio alla ditta Mutti SA

Come già indicato all'interno del Messaggio municipale accompagnante i consuntivi per il 2012, una fattura della ditta Mutti SA è stata pagata in doppio (fr. 26'205.50). Quest'ultima non figura nell'importo a consuntivo dell'opera poiché già passata a perdita. Il Consiglio Comunale in fase di approvazione del consuntivo 2012 in data 17 luglio 2013 aveva già chiesto degli approfondimenti. In questa occasione ci è data la possibilità di illustrarvi cosa è accaduto e cosa ha portato a questo doppio pagamento e alla mancata restituzione da parte della ditta.

Ecco la cronologia dei fatti:

- 14.04.2009 – Richiesta acconto da parte della Mutti SA (fr. 15'000.00)
- 16.04.2009 – Preavviso pagamento MPN no.PR004 del 16.4.2009
- 28.08.2009 – Fattura Mutti G. & Co. Nr.29219 (fr. 26'205.50)
- 23.09.2009 – Preavviso pagamento MPN no.PR012 del 23.9.2009
- 06.10.2009 – Visto UT
- 21.10.2009 – visto Municipio e pagamento fattura (prima volta)
- 16.11.2009 – Visto UT
- 26.11.2009 – visto Municipio e pagamento fattura (seconda volta)
- 14.12.2011 – Pubblicazione sul foglio ufficiale della dichiarazione di fallimento
- 07.01.2012 – Decisione di passare a perdita l'importo di fr. 26'205.50
- 29.03.2012 – Insinuazione credito
- 05.07.2013 – Attestato di carenza beni a seguito fallimento

Come riportato sopra, La fattura della ditta Mutti è stata erroneamente vistata due volte dall'UT, la seconda volta in data 16.11.2009 quando il pagamento era già stato effettuato. I preavvisi di pagamento sono stati confermati dal Municipio. Occorre rilevare che in quel periodo la ditta Mutti operava anche nel cantiere per il rifacimento delle piazze e stradine del nucleo di Muzzano.

Nel frattempo, il 5 luglio 2013 è arrivato l'attestato di carenza beni a seguito fallimento; il debitore ha riconosciuto il debito ma il Comune, in base alla LEF (legge federale sulla esecuzione e fallimento) art. 265 non potrà promuovere una nuova esecuzione "se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna."

I sussidi ottenuti dal Cantone

Il Cantone con lettera del 16 aprile 2009 della divisione delle costruzioni e successivamente con risoluzione no. 4983 – 6 ottobre 2009 – del Consiglio di Stato ha comunicato e deciso il sussidio dell'opera erogando un importo forfettario di fr. 350'000.00, importo versato in due volte, la prima il 30.11.2009 (fr. 250'000.00) e la seconda (a saldo) il 31.12.2010 (fr. 100'000.00).

Conclusioni

Fatte queste premesse, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler


risolvere

1. **Si ratifica il sorpasso di credito di fr. 93'631.05 nel quadro del credito per le opere effettuate per la formazione del sottopasso pedonale della strada cantonale in zona Agnuzzo.**
2. **Si ratifica la liquidazione del credito di fr. 764'000.00, Messaggio Municipale 12-2006, per la formazione del sottopasso pedonale della strada cantonale in zona Agnuzzo con il seguente risultato:**
 - **Credito concesso** fr. 764'000.00
 - **Consuntivo** fr. 857'631.05
 - **Sorpasso** fr. 93'631.05
 - **Sussidi incassati** fr. 350'000.00

Distinti saluti

Daniele Brugnoni
Sindaco

PER IL MUNICIPIO



Daniele Mazzali
Segretario

Commissione d'esame (art.10 RALOC)

Per esame e rapporto: Commissione della Gestione
